



## Cronograma Físico-Financeiro



**OBJETO** Prolongamento da Rua Benedito Carvalho  
**ENDEREÇO** Bairro Nossa Senhora da Piedade - Roseira/SP

Data:  
28/07/2023

ITEM	SERVIÇOS	MÊS								TOTAL	
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 46.889,10									R\$ 46.889,10
2	TERRAPLANAGEM		50,00% R\$ 34.702,60	50,00% R\$ 34.702,59							R\$ 69.405,19
3	DRENAGEM				50,00% R\$ 53.380,04	50,00% R\$ 53.380,04					R\$ 106.760,08
4	PAVIMENTAÇÃO						50,00% R\$ 189.587,66	50,00% R\$ 189.587,66			R\$ 379.175,32
5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									100,00% R\$ 65.551,98	R\$ 65.551,98
6	SINALIZAÇÃO									100,00% R\$ 5.956,95	R\$ 5.956,95
7	PONTE	25,00% R\$ 52.545,63	25,00% R\$ 52.545,63	25,00% R\$ 52.545,63	25,00% R\$ 52.545,61						R\$ 210.182,50
8	ILUMINAÇÃO						25,00% R\$ 13.782,01	25,00% R\$ 13.782,01	50,00% R\$ 27.564,02		R\$ 55.128,04
<b>MENSAL</b>		<b>R\$ 99.434,73</b>	<b>R\$ 87.248,23</b>	<b>R\$ 87.248,22</b>	<b>R\$ 105.925,65</b>	<b>R\$ 53.380,04</b>	<b>R\$ 203.369,67</b>	<b>R\$ 203.369,67</b>	<b>R\$ 99.072,95</b>		
<b>% MENSAL</b>		<b>10,59%</b>	<b>9,29%</b>	<b>9,29%</b>	<b>11,28%</b>	<b>5,68%</b>	<b>21,66%</b>	<b>21,66%</b>	<b>10,55%</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 99.434,73</b>	<b>R\$ 186.682,96</b>	<b>R\$ 273.931,18</b>	<b>R\$ 379.856,83</b>	<b>R\$ 433.236,87</b>	<b>R\$ 636.606,54</b>	<b>R\$ 839.976,21</b>	<b>R\$ 939.049,16</b>		<b>R\$ 939.049,16</b>
<b>% ACUMULADO</b>		<b>10,59%</b>	<b>19,88%</b>	<b>29,17%</b>	<b>40,45%</b>	<b>46,14%</b>	<b>67,79%</b>	<b>89,45%</b>	<b>100,00%</b>		

Responsável Técnico: José Augusto Pinelli  
CREA / CAU: 601815307  
ART / RRT: 28027230221863427